

VILNIAUS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslines ir susietose teritorijose	2014-2023	Jeigu baigtą įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.), 2017 m.	67,2	74,7	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie užimtumo lygį Vilniaus regiono savivaldybėse
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	<p>Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse (tūkst. Eur), 2017 m.</p> <p>Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m²), 2017 m.</p> <p>Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Renovuoti paviršinių nuotekų tinklai (km), 2017 m.</p> <p>Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (vnt.), 2017 m.</p> <p>Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos, Eur), 2017 m.</p> <p>Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas (m²), 2017 m.</p> <p>Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.</p> <p>Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos (vnt.), 2017 m.</p>	75000	58865	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie materialines investicijas to meto kainomis (tūkst. Eur) Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse
							0	0	
							0	0	
							5	0	
							1 000 000	0	Duomenų apie privačias investicijas, atitinkančias viešąją paramą įmonėms, iš savivaldybių administracijų negauta.
							0	0	
							0	0	
							1	0	

	Pavadinimas	Ivykymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v Veiksmas	Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016.12. Planuojama teikti paraišką 2018.09. Pakeitimai atlikti pagal 2017-10-09 regionui pateiktą tvirtinti IT programos Ukmergės rajono dalies patikslinimą
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	304 897	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	304 897	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3 455 503	0				
1.1.2v Veiksmas	Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016.06.30. 2017.01 pasirašyta finansavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	234 600	99 996	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	49 209	0				
			ES lėšos	1 329 400	0				
1.1.3v Veiksmas	Teritorijos paruošimas ir transporto infrastruktūros sutvarkymas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. gruodžio mėn. užbaigti Pašaminės g. Švenčionių r. Švenčionėlių sen., statybos darbai. Įrengta asfaltbetonio danga ir šaligatviai. Atlikti kadastriniai matavimai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	724 000	110 800,60				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.1.4v Veiksmas	Dievenškių technologijų ir verslo mokyklos materialinės ir mokymo bazės atnaujinimas, pritaikant ją darbo jėgos perkvalifikavimui	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas nėra pradėtas įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	45 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	255 000	0				
1.2. Uždavinys	Pagerinti sąlygas smulkiam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Veikiančių MVĮ skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (vnt. / 1000 gyv.), 2017 m.	13,3	17,78	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičių metų pradžioje (vnt.) ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmens) Vilniaus regiono savivaldybėse (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę)
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	2255	0	Duomenų apie pastatytus arba atnaujintus viešuosius ar komercinius pastatus miestų vietovėse iš savivaldybių administracijų negauta.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2017 m.	33000	0	Duomenų apie sukurtas arba atnaujintas atviras erdves miestų vietovėse iš savivaldybių administracijų negauta.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2017 m.	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (vnt.), 2017 m.	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Centrinės Elektrėnų miesto dalies ir jos priegiu: įvažiavimo į miestą žiedinės sankryžos, apleistos teritorijos šalia Rungos gatvės 18 A sutvarkymas, pritaikant infrastruktūrą aktyvaus poilsio, fizinio tobulėjimo ir pramogų veiklai, didinant lankytojų srautus	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-06-01 pasirašyta paramos sutartis Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.2-P-1- 1847 kv. m 1.2-P-2- 15 400 kv. m
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	229 887,00	58 334	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	229 887,00	58 334				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2 605 382	661 113				
1.2.2v Veiksmas	Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano keitimas ir kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas planuojamas teikti 2018 m. II ketv. Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.2-P-4 – 1 vnt.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 989	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	260 606	0				
1.2.3v Veiksmas	Elektrėnų marių pakrančių, paplūdimio ir daugiabučių namų kiemų sutvarkymas, šiose teritorijose įrengiant bendruomeninę, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-05-16 pasirašyta paramos sutartis Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.2-P-4 – 1 vnt.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180 180	53 826	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	86 886	53 826				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	984 708	610 328				
1.2.4v Veiksmas	Buvusio „Vaikų pasaulio“ (atrakcionų ir pramogų parko) konversija į viešąją rekreacinę teritoriją (didinant teritorijos patrauklumą investicijoms ir verslo plėtrai) Elektrėnų mieste	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-05-16 pasirašyta paramos sutartis Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.2-P-2 – 43 704 kv. m

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	104 632,00	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	104 632,00	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 185 830	0				
1.2.5v Veiksmas	Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-12-29 pasirašyta paramos sutartis Veiksmai suplanuoti rodikliai: 1.4-P-11 – 0,36 km
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 235	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	228 000	0				
1.2.6v Veiksmas	Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimas bei įrengimas (Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016.12. Paraiška buvo pateikta 2017.10.01. Pakartotiniai bus teikiamas PP 2018.01.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	217 641,96	17 908	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	217 641,96	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2 466 608,98	0				
1.2.7v Veiksmas	Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II etapas: Ukmergės Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros atnaujinimas bei įrengimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016.12. Paraiška buvo pateikta 2017.10.01. Pakartotiniai bus teikiamas PP 2018.01.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	125 144,11	12 878	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	125 144,11	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 418 300	0				
1.2.8v Veiksmas	Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016.12.30 pasirašyta finansavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 383,26	36 366	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	25 383,26	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	287 677,02	158 155				
1.2.9v Veiksmas	Ukmergės miesto Sventosios upės pakrantės sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama projektą įtraukti į regiono projektų sąrašą 2018.04, teikti paraišką - 2019.03.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 656	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	52 656	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	596 771	0				
1.2.10v Veiksmas	Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant buvusius Ukmergės dailės mokyklos pastatą	2015-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016.12. Planuojama teikti paraišką 2018.02
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29 980	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	29 980	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	339 770	0				
1.2.11v Veiksmas	Atvirų kūrybinių erdvių Ukmergės jaunimui sukūrimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29 980	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	29 980	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	339 770	0				
1.2.12v Veiksmas	Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-02-07 pasirašyta rangos darbų sutartis. 2017-10-25 pasirašyta finansavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	150 000	51 000	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	150 000	51 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 700 000	550 900				
1.2.13v Veiksmas	Širvintų miesto laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas šalia Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vilniaus regiono plėtros taryboje patvirtintas projektinis pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	15 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	170 000	0				
1.2.14v Veiksmas	Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Grauzio) ežero sukūrimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Su VšĮ CPVA 201-05-08 pasirašyta finansavimo sutartis. Atlikti viešieji pirkimai rangos darbams atlikti, pasirašyta statybos rangos sutartis, vykdomi rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	132 669	3 382	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	132 668	3 382				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 503 570	38 331				
1.2.15v Veiksmas	Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario mieste prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus (Klevų alėjos skersgatvį ir Dzūkų gatvę)	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2018-01-18 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2018-09-15 planuojamas projekto paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 855	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	58 855	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	667 020	0				
1.2.16v Veiksmas	Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016.12.30. Paraiška pateikta 2017.08.31. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018.01.17
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	705 965	139 900	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	600 466	0				
1.2.17v Veiksmas	Šalčininkų kultūros centro modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23 117	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	131 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	131 000	0				
1.2.18v Veiksmas	Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Su VšĮ CPVA 2017-10-17 pasirašyta finansavimo sutartis. Rengiama viešųjų pirkimų dokumentacija rangos darbams atlikti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	159 636	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	635 451	0				
1.2.19v Veiksmas	Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto techninis projektas yra parengtas. Šiuo metu yra koreguojamas. Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2018-01-31.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	580 735,11	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	868 193,67	0				
1.2.20v Veiksmas	Dieveniškų istorinio regioninio parko pritaikymas lankymui	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Veiksmas neįgyvendinamas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	71 118	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	403 000	0				
1.2.21v Veiksmas	Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. (Mokyklos, Žaibo, Taikos, Lydos gatvėse)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Pateiktas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018/08. Rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	281 709	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	17 456	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	197 835	0				
1.2.22v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko, Krantinės, Statybininkų, Šaltinio gatvėse)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2016 -11-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018/08. Rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 325	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	32 325	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	366 350	0				
1.2.23v Veiksmas	Vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemežio sen., Vilniaus r. (Kaštonų, Akacijų, Beržų gatvėse)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2016 -11-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018/06. Techninis projektas parengtas, gautas statybų leidžiantis dokumentas. Rangos darbų viešųjų pirkimo dokumentacija išsiųsta derinti įgyvendinančiajai institucijai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	137 856	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	137 856	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 562 367	0				
1.2.24v Veiksmas	Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės Durpių gatvėje, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2016 -11-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas yra įtrauktas į Vilniaus regiono projekto sąrašą. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018/08. Rengiamas techninis projektas.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9 300	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	9 300	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	105 400	0				
1.2.25v Veiksmas	Salčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos – rūmų restauravimas. III etapas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendinamas. Iki 2018 m. pabaigos bus baigtas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 256	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	330 113	0				
1.2.26v Veiksmas	Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016.11.28. Planuojama teikti paraišką 2018.03.15.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	146 115,80	9 983	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0				
			Kitos viešosios lėšos	146 115,80	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 655 979	0				
1.2.27v Veiksmas	Atvirų erdvių šeimai sukūrimas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		PP planuojama teikti 2018.01.30. Paraiškos teikimas planuojamas iki 2018.04.01
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 625	6 050	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	32 625	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	369 750	0				
1.3. Uždavinys	Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose)	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-4 Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės) (proc.), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.4-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.4-P-3 Renovuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai (km), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.4-P-4 Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų ilgis (km), 2017 m. Produkto rodiklis: 1.4-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelių pervažose (vnt.), 2017 m.	35	34,36	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys; miestas ir kaimas; miestas) (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę)
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.4-P-6 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m ²), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-7 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-8 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-9 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh / per metus), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-10 Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m ²), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-11 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-12 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2017 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-13 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2017 m.	0	0	
1.3.Iv Veiksmas	Šalčininkų miesto gyvenamojo rajono tarp Mokyklos ir Pramonės gatvių viešosios infrastruktūros sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Veiksmas įgyvendinamas. Iki 2018 m. pabaigos bus baigtas. Įgyvendinus projektą bus sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 19 440 m ² , kodas P.B.238.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 965	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	77 965	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	883 604	0				
1.3.2v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	825 250	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	825 250	0				
1.3.3v Veiksmas	Kraštovaizdžio formavimas prie Šalčininkų tvenkinio	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 826	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	407 014	0				
1.3.4v Veiksmas	Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos „Vilties“ skyriaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendinamas Įgyvendinus projektą bus sutvarkyti Pastatai kv. m - 2500
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	107 938	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	107 938	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 223 289	0				
1.3.5v Veiksmas	Baltosios Vokės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendinamas Įgyvendinus projektą bus sutvarkyti Atviros erdvės kv. m - 5000
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59 082	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	59 082	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	669 601	0				
1.3.6v Veiksmas	Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vilniaus regiono plėtros taryboje patvirtintas projektinis pasiūlymas.

	Pavadinimas	Ivykymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 530	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	48 530	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	550 000	0				
1.3.7v Veiksmas	Širvintų meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-08-07 pasirašyta rangos darbų sutartis, 2017-11-22 pasirašyta finansavimo sutartis, pradėti remonto darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	13 124	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	74 369	0				
1.3.8v Veiksmas	Širvintų sporto mokyklos vidaus patalpų sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018-01-16 pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	84 705	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	480 000	0				
1.3.9v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. sausio 23 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis. Įvykdytas Statybos darbų rangos pirkimas bei 2017 m. birželio 30 d. pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis. 2017 m. rugpjūčio mėnesį pradėti rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 228	5 019	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	70 228	1 828				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	795 918	20 714				
1.3.10v Veiksmas	Kompleksinis Pabrūdės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Vilniaus gatvėje, sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška pateikta 2017 m. gruodžio 29 d. 2017 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patikslinimo“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88 663	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	88 663	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 004 847	0				
1.3.11v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionėlių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių, sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška pateikta 2017 m. kovo 30 d. 2017 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patikslinimo“. Planuojama projekto paraiškos pateikimo data 2018 m. vasario 28 d.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88 625	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	88 625	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 004 417	0				
1.3.12v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių, Pabradės, Švenčionių miestuose (kompleksiškai tvarkomų teritorijų ribose)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	UAB „Vilniaus vandenys“ projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ paraiška pateikta 2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ paraiška pateikta 2017 m. gruodžio 21 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	204 438	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	477 021	0				
			ES lėšos	681 459	0				
1.3.13v Veiksmas	Šeimos parko ir skverų esančių Bažnyčios / Sodu ir Mokyklos gatvėse įkūrimas bei jungties tarp jų (Klevų alėjos ir dalies Fabriko gatvės) infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Projektas 2018-01-18 įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018-09-15 planuojamas projekto paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 903	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	76 903	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	871 570	0				
1.3.14v Veiksmas	Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Planuojamas 2018-06 projekto įtraukimas į regiono projektų sąrašą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 500	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	31 500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	357 000	0				
1.3.15v Veiksmas	Lentvario miesto susisiekimo infrastruktūros ties geležinkelio pervažis, automobilių tunelio statyba ir pėsčiųjų požeminės pėjos įrengimas, didinant gyventojų saugumą ir gyvenamosios aplinkos kokybę	2019-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Parngtas Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinierinės infrastruktūros vystymo planas ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas. Baigiamos projekto įgyvendinimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	260 658	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	2 664 504	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	9 673 309	0				
1.3.16v Veiksmas	Daugiafunkčių aikštelių prie Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų įrengimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Su VŠĮ CPVA 201-05-11 pasirašyta finansavimo sutartis. Atlikti viešieji pirkimai rangos darbams atlikti, pasirašyta statybos rangos sutartis, vykdomi rangos darbai.

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	147 106	6 957	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	66 280	3 950				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	751 175	44 771				
1.3.17v Veiksmas	Sporto salės statyba prie Lentvario pradinės mokyklos	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Su atsakingomis institucijomis diskutuojama apie finansavimo galimybes. Sprendimas dar nepriimtas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86 886	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	637 164	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.3.18v Veiksmas	Nenaudojamų rūsių patalpų Bažnyčios g. 26, Lentvaryje pritaikymas jaunimo užimtumui skirtoms erdvėms	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas 2018-06 projekto įtraukimas į regiono projektų sąrašą
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	19 500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	19 500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	221 000	0				
1.3.19v Veiksmas	Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projektinis pasiūlymas pateiktas 2017/10. Projektas įtrauktas į Regiono sąrašą. Projekto paraišką planuojama pateikti 2018 m. gegužės mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	80 685	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	80 683	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	914 414	0				
1.3.20v Veiksmas	Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams (sporto aikštyno, esančio A. Mickevičiaus g. 20, sutvarkymas, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projektinis pasiūlymas pateiktas 2017/10. Projektas įtrauktas į Regiono sąrašą. Projekto paraišką planuojama pateikti 2018 m. gegužės mėn. Sutvarkytas sporto aikštynas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	280 471	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	305 512	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	834 480	0				
1.3.21v Veiksmas	Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinio pastato statyba Nemenčinės mieste	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Įvykdyti VRS sporto mokyklos administracinio pastato rangos darbų viešieji pirkimai. Sutartis su rangovu pasirašyta 2017/01.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	136 000	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	579 000	30 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.3.22v Veiksmas	Biatlono šaudyklos statyba Nemenčinės mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Biatlono šaudyklos statybų darbai užbaigti, 2016 m. pastatas buvo priduotas eksploatavimui. Įgyvendinus projektą įrengta biatlono šaudykla.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	317 170	312 659	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.3.23v Veiksmas	Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projektinis pasiūlymas pateiktas 2017/10. Projektas įtrauktas į Regiono sąrašą. Projekto paraišką planuojama pateikti 2018 m. gegužės mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72 795	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	72 794	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	825 000	0				
1.3.24v Veiksmas	Kompleksinis Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekybos, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projektinis pasiūlymas pateiktas 2017/10. Projektas įtrauktas į Regiono sąrašą. Projekto paraišką planuojama pateikti 2018 m. gegužės mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72 795	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	72 794	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	825 000	0				
1.3.25v Veiksmas	Vievio miesto kompleksinė plėtra	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-05-15 pasirašyta paramos sutartis Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.4-P-6 – 16 000 kv. m

	Pavadinimas	Ivykymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	73 271,38	45 790	X	X		1.4-P-10 – 80 kv. m
			Valstybės biudžeto lėšos	73 271,38	45 790				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	830 409	518 949				
1.3.26v Veiksmas	Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2016-09-07 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2018-03-30 planuojamas projekto paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	115 042	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	115 042	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 303 809	0				
1.3.27v Veiksmas	Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos remontas, aplinkos tvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas neįgyvendinamas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 377	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	17 377	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	196 942	0				
1.3.28v Veiksmas	Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018-01-12 pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	91 227	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	91 227	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 033 902	0				
1.3.29v Veiksmas	Ugdymo erdvių įrengimas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	13 235	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	13 235	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	150 000	0				
1.3.30v Veiksmas	Širvintų miesto daugiabučių namų kiemų sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vilniaus regiono plėtros taryboje patvirtintas projektinis pasiūlymas. Rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	7 316	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	7 316	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	82 909	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaikškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.3.31v Veiksmas	Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 2,655 km rekonstravimo darbai	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-12-31 projektas baigtas įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	231 652	231 652	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	934 650,43	934 650				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 312 696	1 312 630				
1.3.32v Veiksmas	Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška pateikta 2017.10.31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	212 335	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	304 000	0				
1.3.33v Veiksmas	Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2018 m. gegužės 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93 735,88	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	531 170	0				
1.3.34v Veiksmas	Švenčionių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraiška pateikta 2017 m. spalio 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 275	0	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	381 225	0				
1.3.35v Veiksmas	Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93 150	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	527 850	0				
1.3.36v Veiksmas	A. Mickevičiaus ir M. Balinsio gatvių atkarpų rekonstrukcija Šalčininkų mieste (0,4 km)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendinamas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	110 756,71	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	627 621,34	0				
1.3.37v Veiksmas	Naujosios ir J. Sniadeckio gatvių atkarpų rekonstrukcija Jašiūnų miestelyje (1,6 km)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas įgyvendintas. Ruošiama galutinė ataskaita.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	159 973,70	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	906 517,66	0				
1.3.38v Veiksmas	Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2016-12-30 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2019-02-15 planuojamas projekto paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	257 348	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 458 308					
1.3.39v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Sanatorijos gatvėje tarp Dubijos ir Dvaro gatvių Abromiškėse, Elektrėnų sav.	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-06-22 pasirašyta paramos sutartis Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.4-P-11 – 0,36 km
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	28 500	1 577	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	161 500	8 934				
1.3.40v Veiksmas	Gatvės nuo Abromiškių reabilitacinės ligoninės iki Vaikų skyriaus Abromiškėse, Elektrėnų sav., rekonstrukcija	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-09-22 pasirašyta paramos sutartis Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.4-P-11 – 1,03 km

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30 000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	170 000	0				
1.3.41v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Rungos gatvėje Elektrėnų mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-10-31 pasirašyta paramos sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 714	2 095	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	242 048	11 873				
1.3.42v Veiksmas	Rungos gatvės Elektrėnuose rekonstrukcija	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-10-23 pasirašyta paramos sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18 950	1 467	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	107 382	8 314				
1.3.43v Veiksmas	Vilniaus gatvės Vievio mieste rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-09-26 pasirašyta paramos sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34 716,82	6 336	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	196 728	35 903				
1.3.44v Veiksmas	Naujos gatvės Nr. 1 tiesimas Elektrėnų mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-09-26 pasirašyta paramos sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 500	1 089	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	212 500	6 171				
1.3.45v Veiksmas	Saulės gatvės Elektrėnuose rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-06-22 pasirašyta paramos sutartis Veiksmui suplanuoti rodikliai: 1.4-P-11 – 0,36 km
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 000	9 699	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	255 000	54 962				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentari ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	8 411 171	1 354 710	X	X		
Valstybės biudžeto lėšos			6 890 469	248 109					
Kitos viešosios lėšos			2 440 624	1 045 451					
Privачios lėšos			526 230	0					
ES lėšos			61 784 054	4 042 047					

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.