

**VILNIAUS MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
UŽ 2017 METUS**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

Vilniaus miesto integruota teritorijų vystymo programa (toliau – Programa) patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015-06-19 įsakymas Nr. 1V – 513 ir šios Programos 1 priedo „Stiprybių, silpnųjų, galimybių ir grėsmių lentelėje“ (toliau – SSGG lentelėje) nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas už 2017 metus bei veiksmų pokytis nuo programos įgyvendinimo pradžios.

Vilniaus mieste analizuotos devynios stiprybės ir silpnybės, trys galimybės ir septynios grėsmės. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčiai įvertinami už praėjusius 2017 metus ir taip pat vertinami galimi veiksmų pokyčiai nuo programos įgyvendinimo pradžios.

Įvertinus pokyčius veiksmuose už einamuosius metus bei nuo programos įgyvendinimo pradžios, pastebima, kad informacija ir prielaidos pagrindžiančios veiksmų įvertinimus nesikeičia ir įvardintos tendencijos, su tam tikrais teigiamais požymiais silpnųjų veiksmuose, išliko. Silpnųjų (problemų) veiksmų teigiamus pokyčius įtakoja mieste įgyvendinti bei įgyvendinami ITV programos numatytieji veiksmai.

STIPRYBIŲ VEIKSNIŲ POKYTIS

Vilnius tik dar labiau sustiprino savo pozicijas kaip didžiausias investicijų ir darbo jėgos traukos centras Lietuvoje, remiantis Lietuvos Statistikos departamento oficialiosios statistikos portale pateiktais duomenis, 2016 m. tiesioginių užsienio investicijų buvo atlikta už 9,5 mlrd. eurų arba 72 procento visų šalies tiesioginių užsienio investicijų (2013 m. Vilniuje buvo atlikta 8,3 mlrd. eurų tiesioginių užsienio investicijų, arba 65,6 procento visų šalies tiesioginių užsienio investicijų).

Vilnius ir toliau išlieka vienintelis Lietuvos miestas kuriame stebimi teigiami demografiniai pokyčiai. Nuo Programos pradžios Vilniaus miesto gyventojų skaičiaus prieaugis siekia 7754 (2013 metais Vilniuje gyveno 538772 gyventojai, o 2017 metais – 546526). Didėjant gyventojų skaičiui, bei augant tiesioginėms užsienio investicijoms, didėja ir gyventojų perkamoji galia. 2017 metais vidutinis vilniečio bruto darbo užmokestis išliko didžiausias Lietuvoje ir siekė 960 eurų, tai yra 180 eurų arba 18,7 procento aukštesnis nei vidutiniškai šalyje .

Išliko nuoseklus miesto augimas tarptautinio turizmo lygmenyje, bei tarptautinių renginių rinkose ir toliau vykdomas apleistų teritorijų atgaivinimas, panaudojant esamą infrastruktūrą.

SILPNYBIŲ VEIKSNIŲ POKYTIS

Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, tebevyksta spartus gyventojų senėjimas. Vyresnių gyventojų skaičius, kuriems yra daugiau negu 60 metų 2013 m. buvo apie 111 tūkstančių (nuo 2006 m. tokių gyventojų padaugėjo 15 tūkstančių). Gyventojų senėjimo tendencijos mąstai mieste tik didėjo ir 2017 metais jau siekė 129 tūkstančius gyventojų.

Paspartėjo sovietmečiu statytų gyvenamųjų namų renovacija bei jų aplinkos atnaujinimas. Tai mažina gyventojų nepasitenkinimą savo būstu ir gyvenamąja aplinka, bei sumažina išsikėlimo į periferiją tikimybę. 2017 metais pradėta beveik tris kartus daugiau daugiabučių namų renovavimo projektų, išduota 11 leidimų pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimą (2016 metais buvo pradėti 4 renovavimo projektai). Taip pat matoma ir mažaaukščių vienbučių ar dvibučių namų statybos leidimų išdavimo mažėjimo tendencija. 2016 metais buvo išduota 458leidimai, o 2017 metais leidimų statyti vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus išduota - 429.

Įgyvendinant ir įrengiant įvairias eismo saugumo lygį užtikrinančias priemones, 2017 metais pastebimas ženklus žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiaus mažėjimas. Pagal Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portalo duomenis 2016 m. Vilniaus mieste kelių eismo įvykiuose žuvo 20 ir buvo sužeista 670 asmenų (tai yra 9 žuvusiais ir 201 nukentėjusių asmenų mažiau negu 2013 metais. Eismo saugumo lygio gerėjimą įtakoja ir automobilizacijos mažėjimas, kuris 2013 m. siekė 486 aut./1000 gyv., o 2017 m. vilniečiams teko tik 344 automobiliai 1000gyventojų. Į miesto gatves 2017 m. išriedėjo 50naujų autobusų, kurie ne tik techniškai, bet ir morališkai atnaujins miesto viešojo transporto priemonių parką.

Mieste važinėjančios motorizuotos transporto priemonės yra pagrindinis aplinkos teršėjas. Mažėjant automobilizacijos lygiui mažėja ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis, tačiau gyventojų, kur motorizuotos transporto priemonių skleidžiamas triukšmas viršija ribinę integralaus paros triukšmo rodiklio >65 dB, Ldvn vertę Vilniuje, 2017 m. padaugėjo nuo 82 tūkst. iki 101 tūkst. gyventojų.

GALIMYBIŲ VEIKSNIŲ POKYTIS

Augant ekonomikai ir visuomenės sąmoningumui, didėja jos suvokimas apie mus supančios gyvenamosios aplinkos puoselėjimą (saugojimą), apie jos kokybę, apie oro užterštumą ir triukšmo skleidimą. Kad būtų užtikrinta galimybė miesto gyventojams efektyviai išnaudoti transporto infrastruktūrą, bei užtikrinti patogesnę alternatyvių automobilių transporto rūšių naudojimą, parengtas elektromobilių įkrovos stotelių plėtros planas. Vilnius įsisavina naujas alternatyvias technologijas, statomi nauji, aukščiausios energetinės klasės pastatai (biurai), kas dar labiau didins užsienio kapitalo pritraukimo galimybes.

GRĖSMIŲ VEIKSNIŲ POKYTIS

2017 metais dėl klimato kaitos, buvo stebimi net keli smarkiausi liūtiniai lietūs, pasiekę stichinio reiškinių rodiklį (50 mm ir daugiau per 12 val.) vienas iš jų užfiksuotas birželio 29 d. Tokios situacijos puikiai iliustruoja miesto esamų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemų nepajėgumą priimti didelį vandens kiekį, ko pasekoje, didelė dalis miesto teritorijos yra užtvindoma.

Mažėjimo tendencijos išryškėjimas dėl studijuoti atvykstančių studentų, 2016 metais į universitetus priimta 21% mažiau studentų (3672 studentais mažiau), negu 2013 metais.

Vilniui norint ir toliau išlikti konkurencingu, patraukliu, investicijas skatinančiu ir miesto gyventojų gerove besirūpinančiu miestu, reikia nepamiršti išnaudoti savo stiprybes, siekti kuo efektyvesnio silpnybės spręsti užsibrėžtų veiksmų sprendimo, kad būtų sukurtos geresnės sąlygos prisitaikyti prie pasaulinėje rinkoje egzistuojančių tendencijų.

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves					Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus mieste, procentais	80,6	80,7	Šio rodiklio reikšmė už 2017 m. Oficialios statistikos portale dar nėra paskelbta. Pateikiama pasiekta rodiklio reikšmė už 2016 m.
1.1. Uždavinys	Kurti inovatyvių paslaugų teikimu paremtas, aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas	2015-2020	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	156631116	-	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje, 2017 m.	25300	30986	Šio rodiklio reikšmė už 2017 m. Oficialios statistikos portale dar nėra paskelbta. Pateikiama pasiekta rodiklio reikšmė už 2015 m.
						Produkto rodiklis: 1.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2017 m.	1	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 1.1P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2017 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2020m. (2,0)
						Produkto rodiklis: 1.1P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniams (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2017 m.;	315	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 1.1P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2020m. (100000)
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m., 2017 m.	13000	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m., 2017 m.	52000	0	Produkto rodiklis nepasiektas

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, 2017 m.	0	0	Siūloma rodiklio reikšmė suplanuota 2018m. (5,0)
1.1.1v	Apleistos teritorijos sutvarkymas ir bendro naudojimo žemės sklypų inžinerinių tinklų nutiesimas, pritaikant kuriamo sveikatingumo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo paslaugų komplekso Šeškinėje (toliau – Šeškinės kompleksas) teritoriją naujai veiklai.	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2018m., baigti – 2020m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	823199	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	823199	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	9329590	0				
1.1.2v	Vaikų darželio pastato statyba ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje, darželiui veikti reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimas ir	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2018m., baigti – 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	266531	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	266531	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3020680	0				
1.1.3v	Neformaliojo švietimo infrastruktūros sukūrimas ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje: futbolo ir lengvosios atletikos aikščių, fiziniam aktyvumui skirtų salių ir administracinių patalpų sukūrimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2018m., baigti – 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1229671	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	1229671	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	13936268	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.4v Veiksmas	Kultūrinio ugdymo centro ir bibliotekos sukūrimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2018m., baigti – 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto	334508	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	334508	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3791092	0				
1.1.5v Veiksmas	Sporto muziejaus Šeškinės komplekso teritorijoje statyba ir įrengimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2018m., baigti – 2020m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto	307570	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	307570	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3485796	0				
1.1.7v Veiksmas	Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2555470	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	14481001	0				
1.1.8v Veiksmas	Šeškinės komplekso prieigų aplinkos išvalymas ir sutvarkymas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas, numatoma pradžia 2020m., pabaiga – 2022 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	173772	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	173772	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	1969416,1	0				
1.1.9v Veiksmas	Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Pradėtas rengti investicinis projektas. Siūloma didinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama baigti įgyvendinti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1816986	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		11700797	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		10708700	0					
1.1.10v Veiksmas	Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	162911	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		162911	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		1846328	0					
1.1.20v Veiksmas	Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas, skelbiami viešieji pirkimai rangos darbams
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	422987	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		2396924	0					
1.1.21v Veiksmas	Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43658	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		247397	0					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2. Uždavinys	Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves	2015-2020	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	21501454	5941,25	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtoje traukos zonoje (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidut. per metus), 2017 m.	6000	0	Siekiamas programos rezultato rodiklis nėra žinomas dėl lankytojų aktualių duomenų trūkumo
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	0,5	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 2017 m.	0	0	Siekiamas rodiklio reikšmė suplanuota 2018m. (1,0)
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2017 m.	3	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus, 2017 m.	0	0	Siekiamas rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m. (20000)
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km, 2017 m.	0	0	Siekiamas rodiklio reikšmė suplanuota 2018m. (1,2)
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2017 m.	50000	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2017 m.	0	0	Siekiamas rodiklio reikšmė suplanuota 2018m. (2,0)
1.2.1v Veiksmas	Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Parengtas techninis projektas, skelbiami viešieji pirkimai rangos darbams
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	152051	0	X	X		

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	152051	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1723239	0				
1.2.3v Veiksmas	Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto	360624	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2043534	0				
1.2.4v Veiksmas	Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas išskaidytas į 2 dalis, I dalies techninis projektas parengtas, II dalies techninis projektas rengiamas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto	299901	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	299901	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3398881	0				
1.2.5v Veiksmas	Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas, skelbiami viešieji pirkimai rangos darbams
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	371776	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	371776	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	4213463	0				
1.2.6v Veiksmas	Neries krantinių rekonstrukcija ir rekreacinės laivybos prielaukų įrengimas Šiaurinėje teritorijoje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21093	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21093	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	239049	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.7v	Neries senovagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	181142	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		181141	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		2052935	0					
1.2.8v	Gamtinės Neries senovagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas, skelbiami viešieji pirkimai rangos darbams
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42889	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		243037	5941,25					
1.2.9v	Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86886	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		86886	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		984708	0					
2 Tikslas	Padidinti gyventojų patenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiskai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus	2015-2020	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose	84	81,6	Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2017-08-01 Registru centro duomenimis
2.1 Uždavinys	Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje	2015-2020	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	36971365	170396,39	Rezultato rodiklis: 2-R-1 Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose (iš pramonės ar kitų apleistų rajonų tikslinėse teritorijų ribose) teritorijose (gyv. sk. priaugis nuo 2013 metų), 2017 m.	2900	1573	Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2017-08-01 ir 2013-03-01 Registru centro duomenimis
						Produkto rodiklis: 2.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km., 2017 m.	3	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 2.1P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 2017 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m. (1)

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 2.1P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2017 m.	2	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.1P-4 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, 2017 m.	1000	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.1P-5 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km., 2017 m.	7	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.1P-6 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai, 2017 m.	62850	0	Produkto rodiklis nepasiekta
2.1.1v Veiksmas	Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2015-2016	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Koreguojamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2875130	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2873955	0				
2.1.2v Veiksmas	Daugėliščio, Fino ir Krokuvos gatvių rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23764	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	134665	0				
2.1.3v Veiksmas	Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas, numatoma pradžia 2018-09-30, pabaiga 2019-12-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	346411	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	1136397	0				
2.1.4v Veiksmas	Viešųjų erdvių tvarkymas ir žaliųjų jungčių formavimas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Lvovo, Kernavės, Žalgirio, Daugėliškio, Fino, Giedraičių, Kalvarių gatvių	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Keičiamas veiksmo pavadinimas į „Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g.“ bei siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	271519	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	271519	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3077213	0				
2.1.5v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas, skelbiami viešieji pirkimai rangos darbams
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	3493660	137968,8				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3493660	137968,8				
2.1.6v Veiksmas	Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas, skelbiami viešieji pirkimai rangos darbams
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	366867	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	366867	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	4157831	170151,26				
2.1.7v Veiksmas	Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	152051	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	152051	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1723239	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.1.8v Veiksmas	Vilnios upės šlaitų erozijos pažeistų teritorijų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	56220	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	318582	0				
2.1.9v Veiksmas	Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Pradėti rangos darbai ir pasirašytas projekto finansavimo sutarties prašymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	208526	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	208526	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2363299	0				
2.1.10v Veiksmas	Misionierių sodų atkūrimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Vykdomi viešieji pirkimai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	293358	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	293358	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3324725	245,13				
2.1.11v Veiksmas	Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimų į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Pradėti rangos darbai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	289481	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1396823	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.1.12v	Naujiamiesčio gyvenamųjų kvartalų viešųjų teritorijų tvarkymas (teritorijos kompleksinis sutvarkymas)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Keičiamas veiksmo pavadinimas į „Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės“ bei siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	195494	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		195494	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		2215593	0					
2.1.13v	Naujiamiesčio rajono sąsają su Vingio parku, centro skverais plėtra, įrengiant saugias rekreacines dviračių trasas Algirdo, K. Kalinausko ir M. K. Čiurlionio gatvėmis (4 km)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Keičiamas veiksmo pavadinimas į „Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykoliaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ bei siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52132	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		52132	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		590825	0					
2.2 Uždavinys	Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą	2015-2020	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	38091395	2000000	Rezultato rodiklis: 2-R-2 Jaunimo skaičius 1000gyventojų (tikslinių teritorijų ribose), 2017 m.	216,2	159,7	Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2017-08-01 Registrų centro duomenimis
						Produkto rodiklis: 2.2P-1 Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius, 2017 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2019 m. (1,0)
						Produkto rodiklis: 2.2P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 2017 m.	2500	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 2.2P-3 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha 2017 m.	8,4	0	Produkto rodiklis nepasiektas

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 2.2P-4 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus 2017 m.	800000	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.2P-5 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km., 2017 m.	13,2	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.2P-6 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, 2017 m.	3240	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.2P-7 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, 2017 m.	600	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.2P-8 Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km, 2017 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018m. (8)
						Produkto rodiklis: 2.2P-9 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus, 2017 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2020m. (37000)
						Produkto rodiklis: 2.2P-10 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai, 2017	300000	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.2P-11 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius, 2017 m.	24	0	Produkto rodiklis nepasiekta
2.2.1v Veiksmas	Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje, toliau – „Žirmūnų trikampis“ bendrai naudojamų teritorijų ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	434430	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		434430	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		4923540	0					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.2v.	Rajoninių viešųjų erdvių su minimalia rekreacine infrastruktūra formavimas „Žirmūnų trikampyje“	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmą šalinamas iš Vilniaus miesto ITV programos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	191149	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		191149	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		2166358	0					
2.2.3v.	Žirmūnų rekreacinių dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas šalia Žalgirio, Minties, Rinktinės gatvių	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Keičiamas veiksmo pavadinimas į „Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje“ bei siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Preliminari projekto pradžia 2018-09, pabaiga 2021-09
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	228370	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		228370	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		2588190	0					
2.2.4v.	Vilniaus lopšelio-darželio „Ažuolas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo priemonių didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	24788	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		24788	24788					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	280931	280931				
2.2.5v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Daigelis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				
2.2.6v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Smalsučiai“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.7v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Žirniukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18655	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	18655	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	211423	0				
2.2.8v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.9v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Ramunėlė“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				
2.2.10v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Geniuokų kalvė“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.11v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Šnektis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		24788	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		280931	0					
2.2.12v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		24788	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		280931	0					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.13v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Rasa“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18655	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		18655	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		211423	0					
2.2.14v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		24788	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		280931	0					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.15v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Liepsnelė“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				
2.2.16v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą
2.2.17v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Spragtukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				
2.2.18v Veiksmas	Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24788	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24788	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	280931	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.20v Veiksmas	Vilniaus „Vilkpėdės“ darželio-mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43443	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		43443	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		492354	0					
2.2.21v Veiksmas	Vilniaus darželio-mokyklos „Šaltinėlis“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jis keičiamas kitu veiksmu „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste (statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio Atžalėlės, Vilniaus lopšelio-darželio Gintarėlis, Vilniaus lopšelio-darželio Strazdelis, Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43443	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		43443	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		492354	0					
2.2.23v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Senvagės“ gimnazijoje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77942	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	77942	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	883341	0				
2.2.25v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.26v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus licėjuje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.27v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos filiale Minties g. 3	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2.28v	Veiksmas Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas darželyje-mokykloje „Malūnėlis“ (Vitebsko g. 21)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.29v	Veiksmas Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje-daugiafunkciame centre	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.30v	Veiksmas Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77942	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	77942	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	883341	0				
2.2.31v	Veiksmas Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus „Juventos“ gimnazijoje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77942	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	77942	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	883341	0				
2.2.32v	Veiksmas Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus A. Vienuolio progimnazijoje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40121	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	40121	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	454703	0				
2.2.34v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Senamiesčio mokykloje	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40121	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	40121	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	454703	0				
2.2.35v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Simono Konarskio mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.36v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Adomo Mickevičiaus vidurinėje mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.37v Veiksmas	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Karaliaus Mindaugo vidurinėje mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.38v	Šiuolaikinių mokymosi erdvių sukūrimas Vilniaus Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Veiksmas toliau nebus įgyvendinamas, jį keičia projekte „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatytos mokyklos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51109	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	51109	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	579240	0				
2.2.39v	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Parengtas techninis projektas, skelbiami viešieji pirkimai rangos darbams
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1245902	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	1245902	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	7060112	2000000				
2.3 Uždavinys	Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, socialinių paslaugų	2015-2020	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	5418905	0	Rezultato rodiklis: 2-R-3 Jaunimo, romų bendruomenės narių, ilgalaikių bedarbių, kitų asmenų, buvusių nepalankioje situacijoje darbo rinkoje, kurių padėtis darbo rinkoje po dalyvavimo vietos plėtros projektuose pagerėjo, skaičius Vilniaus mieste, 2017 m.	200	0	Rezultato rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 2.3P-1 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus, 2017 m.	354000	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 2.3P-2 Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos), skaičius, 2017 m.	50	0	Produkto rodiklis nepasiektas

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 2.3P-3 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius, 2017 m.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018m. (1,0)
						Produkto rodiklis: 2.3P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius, 2017 m.	100	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 2.3P-5 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, 2017 m.	2	0	Produkto rodiklis nepasiekta
2.3.1v Veiksmas	Karoliniškių muzikos mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	411260	0				
2.3.2v Veiksmas	Grigiškių meno mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	411260	0				
2.3.3v Veiksmas	Justino Vienožinskio dailės mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	411260	0				
2.3.4v Veiksmas	Chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	72576	0	X	X		

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	411260	0				
2.3.5v Veiksmas	Lietuvos aklųjų bibliotekos (Skroblų g. 20) modernizavimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Veiksmas nepradėtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	176863	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1002225	0				
2.3.7v Veiksmas	Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50rekonstrukcija	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Rengiamas investicinis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	183650	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1040679	0				
2.3.8v Veiksmas	Miesto sporto centro ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Rengiamas investicinis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	183650	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1040679	0				
3 Tikslas	Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir darnią susiekimo sistemą, tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą	2014-2020	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Metinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija Vilniaus mieste (tūkst. tonų per metus)	970	0	Atnaujintų duomenų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Vilniaus mieste nėra teikiami
3.1 Uždavinys	Skatinti darnų ir saugų judumą, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą	2015-2020	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	27156973	112500	Rezultato rodiklis: 3-R-1 Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus), 2017 m. Produkto rodiklis: 3.1P-1 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 2017 m.	210	194	SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2017 m. duomenimis įvykdytų kelionių skaičius miesto viešuoju transportu (mln.)
							8	0	Produkto rodiklis nepasiekta

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 3.1P-2 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 2017 m.	20	0	Ekologišką viešąjį transportą numatoma įsigyti 2018m. Viešojo transporto priemonių skaičius - 50
						Produkto rodiklis: 3.1P-3 Įdiegtos intelektinės sistemos, skaičius, 2017 m., 2017 m.	1	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 3.1P-4 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 2017 m.	40	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 3.1P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2017 m.	3	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 3.1P-6 Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, 2017 m.	7	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 3.1P-7 Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, 2017 m.	14	0	Produkto rodiklis nepasiektas
						Produkto rodiklis: 3.1P-8Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu, 2017 m.	27200	0	Produkto rodiklis nepasiektas
3.1.1v	Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Vyksta viešieji pirkimai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2374236	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		13454000	0					
3.1.2v	Viešojo transporto infrastruktūros plėtojimas: gatvių pritaikymas naujos rūšies ekologiškoms, greitoms ir talpioms viešojo transporto priemonėms	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	0	X	X	X	Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	281102	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		1592910	0					

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
3.1.3v Veiksmas	Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemos kūrimas, plėtojant kompleksinių kelionių aikštes (visų pirma, prie planuojamos naujos transporto rūšies trasos)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	296435	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1679796	0				
3.1.4v Veiksmas	Vilniaus miesto savivaldybės elektromobilių įkrovimo aikštelių plėtra	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Skelbiamas viešasis pirkimas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70588	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	400000	0				
3.1.5v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų įrengimas ir ženklavimas pagal universalaus dizaino principus	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	124707	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	706673	0				
3.1.6v Veiksmas	Magistralinės dviračių trasos šalia Neries nuo Geležinio Vilko gatvės iki Žvejų gatvės ir jos jungčių su Konstitucijos prospektu, Žvejų, Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių dviračių trasomis įrengimas (3,5 km)	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33706	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	191000	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
3.1.7v	Veiksmas Žirmūnų dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas šalia Ozo, P. Lukšio, Apkasų, Ulonų ir Žirmūnų gatvių (4,8km)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88185	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	499717	0				
3.1.8v	Veiksmas Žvėryno dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei A. Mickevičiaus, Birutės, Lenktąją, Latgalių, Paribio, Pieninės, Saltoniškių, Liepyno ir T. Narbuto gatves (5,1 km)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	92955	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	526742	0				
3.1.9v	Veiksmas Naujamiesčio dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykoliaičio-Putino, Švitrigailos, Geležinkelio, Pylimo, Drujos gatves (4 km)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	66284	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	375610	0				
3.1.10v	Veiksmas Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklėjimas	2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Rengiamas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	91230	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	516972	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
3.1.11v Veiksmas	Intelektinių transporto sistemų ir transporto saugumo priemonių diegimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	98824	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		560000	0					
3.1.12v Veiksmas	Modernių eismo pažeidimų kontrolės sistemų diegimas (eismo sąlygų stebėjimo kamerų plėtra, vaizdo demonstravimas prijungties režimu ir pan.)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	82235	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		466000	0					
3.1.14v Veiksmas	Intelektinių sistemų diegimas multimodalinių maršrutų planavimo, e. bilieto, judumo optimizavimo sektoriuose	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas nevykdomas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	129026	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		731146	0					
3.1.15v Veiksmas	Darnaus judumo plano parengimas	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Vykdomi rangos darbai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72000	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		0	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		408000	112500					
3.2 Uždavinys	Mažinti aplinkos taršą, neigiamas klimato kaitos pasekmes	2015-2020	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo</i>	123722422	11000583,2	Rezultato rodiklis: 3-R-2 Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km, 2017 m.	5,4	5,4	Užbaigta transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinis aplinkkelis (III etapas), jo ilgis - 5,4 km

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			metai			Produkto rodiklis: 3.2P-1 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 2017 m.	8	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 3.2P-2 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt., 2017 m.	50	8	
						Produkto rodiklis: 3.2P-3 Įsigyti gatvių valymo įrengimai, vnt., 2017 m.	6	0	Produkto rodiklis nepasiekta
						Produkto rodiklis: 3.2P-4 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2017 m.	1600	0	Produkto rodiklis nepasiekta
3.2.1v Veiksmas	Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio (III etapas)	2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Veiksmas užbaigtas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10390000	10093244,7	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	84062000	81662169,55				
3.2.2v Veiksmas	Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Vykdomi veiksmo viešieji pirkimai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	481824	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2565664,32	0				
3.2.3v Veiksmas	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Vykdomi veiksmo viešieji pirkimai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3908346	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	22147294	364756,52				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 444 205	10 118 033	X	X		

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	21 148 957	24 788				
			Kitos viešosios lėšos	3 493 660	137 969				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	273 101 438	84 728 722				