

VILNIAUS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.), 2016 m.	66,6	70	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie užimtuosius ir darbingo amžiaus gyventojus Vilniaus regiono savivaldybėse (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę)
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse (tūkst. Eur), 2016 m.	74500	72049	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie materialines investicijas to meto kainomis (tūkst. Eur) Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Renovuoti paviršinių nuotekų tinklai (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.	3	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos, Eur), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lešomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos (vnt.), 2016 m.	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v Veiksmas	Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016-12. Planuojama teikti paraišką 2018-02.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	304.897	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	304.897	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	3.455.503	0				
1.1.2v Veiksmas	Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016-06-30. 2017-01 pasirašyta finansavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	234.600	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	49.209	0				
			ES lėšos	1.329.400	0				
1.1.3v Veiksmas	Teritorijos paruošimas ir transporto infrastruktūros sutvarkymas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. bus tęsiami Pašaminės g., Švenčionių raj. Švenčionėlių sen., statybos darbai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	2.300,29	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	724.000	115.160,97				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.1.4v Veiksmas	Dievėniškių technologijų ir verslo mokyklos materialinės ir mokymo bazės atnaujinimas, pritaikant ją darbo jėgos perkvalifikavimui	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	45.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	255.000	0				
1.2. Uždavinys	Pagerinti sąlygas smulkiamam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Veikiančių MVĮ skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (vnt. / 1000 gyv.), 2016 m.	13,1	16,5	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičių metų pradžioje (vnt.) ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys) Vilniaus regiono savivaldybėse (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę)
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	33000	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2016 m.	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (vnt.), 2016 m.	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Centrinės Elektrėnų miesto dalies ir jos prieigų įvažiavimo į miestą žiedinės sankryžos, apleistos teritorijos šalia Rungos gatvės 18 A sutvarkymas, pritaikant infrastruktūrą aktyvaus poilsio, fizinio tobulėjimo ir pramogų veiklai, didinant lankytojų srautus	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-12-30 pateiktas projektinis pasiūlymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	243.558,26	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	243.558,26	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.760.327	0				
1.2.2v Veiksmas	Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano keitimas ir kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektinis pasiūlymas planuojamas teikti 2018 m. II ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45.989	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	260.606	0				
1.2.3v Veiksmas	Elektrėnų marių pakrančių, paplūdimio ir daugiabučių namų kiemų sutvarkymas, šiose teritorijose įrengiant bendruomeninę, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-12-22 pateiktas projektinis pasiūlymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86.886	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	86.886	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	984.708	0				
1.2.4v Veiksmas	Buvusio „Vaikų pasaulio“ (atrakcionų ir pramogų parko) konversija į viešąją rekreacinę teritoriją (didinant teritorijos patrauklumą investicijoms ir verslo plėtrai) Elektrėnų mieste	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	90.960,44	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	90.960,44	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.030.885	0				
1.2.5v Veiksmas	Abromiškių svimo pritaikymas muziejaus veiklai	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška teikiama 2017-09-29
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40.235	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	228.000	0				
1.2.6v Veiksmas	Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimas bei įrengimas (Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama projektą įtraukti į regiono projektų sąrašą 2017-01.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	217.641,96	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	217.641,96	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.466.608,98	0				
1.2.7v Veiksmas	Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II etapas: Ukmergės Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros atnaujinimas bei įrengimas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016-12. Planuojama teikti paraišką 2017-07
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	125.144,11	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	125.144,11	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.418.300	0				
1.2.8v Veiksmas	Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016-06-02. Paraiška pateikta 2016-07-06, 2016-12-30 pasirašyta finansavimo sutartis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25.383,26	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	25.383,26	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	287.677,02	0				
1.2.9v Veiksmas	Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama projektą įtraukti į regiono projektų sąrašą 2017-11

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52.656	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	52.656	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	596.771	0				
1.2.10v Veiksmas	Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant buvusios Ukmergės dailės mokyklos pastatą	2015-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016-12. Planuojama teikti paraišką 2017-02
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29.980	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	29.980	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	339.770	0				
1.2.11v Veiksmas	Atvirų kūrybinių erdvių Ukmergės jaunimui sukūrimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Svarstoma projekto perspektyva
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	29.980	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	29.980	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	339.770	0				
1.2.12v Veiksmas	Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvėnkimo sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vykdomos projektavimo ir rangos darbų pirkimo procedūros
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	150.000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	150.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.700.000	0				
1.2.13v Veiksmas	Širvintų miesto laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas šalia Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Rengiama techninė dokumentacija
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15.000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	15.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	170.000	0				
1.2.14v Veiksmas	Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Grauzio) ežero sukūrimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2016-11-28 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2017-01-31 planuojamas projekto paraiškos pateikimas įgyvendinamajai institucijai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	135.398	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	135.398	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.534.510	0				
1.2.15v Veiksmas	Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario mieste prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus (Klevų alėjos skersgatvį ir Dzūkų gatvę)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projektas bus įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2017-06

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48.352	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	48.352	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	547.990	0				
1.2.16v Veiksmas	Lentvario miesto Eduardo Andre parko žaliosios infrastruktūros sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas planuojamas įgyvendinti priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ II etape
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17.647	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	100.000	0				
1.2.17v Veiksmas	Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016-12-30. Planuojama teikti paraišką 2017-03-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	705.965	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	600.466	0				
1.2.18v Veiksmas	Šalčininkų kultūros centro modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. sausio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23.117	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	131.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	131.000	0				
1.2.19v Veiksmas	Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2016-12-30 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2017-12-01 planuojamas projekto paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	159.636	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	635.451	0				
1.2.20v Veiksmas	Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto techninis projektas parengtas. Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2017-05-31.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	580.735,11	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	868.193,67	0				
1.2.21v Veiksmas	Dieveniškų istorinio regioninio parko pritaikymas lankymui	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	71.118	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	403.000	0				
1.2.22v Veiksmas	Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. (Mokyklos, Žaibo, Taikos, Lydos gatvėse)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018-08
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	281.709	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	17.456	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	197.835	0				
1.2.23v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko, Krantinės, Statybininkų, Šaltinio gatvėse)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-11-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018-08
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32.325	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	32.325	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	366.350	0				
1.2.24v Veiksmas	Vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų, Akacijų, Beržų gatvėse)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-11-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018-08
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	137.856	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	137.856	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.562.367	0				
1.2.25v Veiksmas	Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės Durpių gatvėje, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-11-30 pateiktas projektinis pasiūlymas. Projekto paraiška planuojama pateikti 2018-08

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9.300	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	9.300	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	105.400	0				
1.2.26v Veiksmas	Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos – rūmų restauravimas. III etapas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. vasario mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58.256	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	330.113	0				
1.2.27v Veiksmas	Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2016-11-28. Planuojama teikti paraišką 2017-04
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	146.115,80	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	146.115,80	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.655.979	0				
1.2.28v Veiksmas	Atvirų erdvių šeimai sukūrimas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama projektą įtraukti į regiono projektų sąrašą 2017-01. Paraiškos teikimas planuojamas 2017-06.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32.625	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	32.625	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	369.750	0				
1.3. Uždavinys	Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Nepriskirtų užimtiesiems ir registruotiems bedarbiams gyventojų ir darbingo gyventojų santykis Vilniaus regione (be Vilniaus miesto savivaldybės) (proc.), 2016 m.	23,2	22	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie užimtuosius, registruotus bedarbius ir darbingo amžiaus gyventojus Vilniaus regiono savivaldybėse (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę)
						Produkto rodiklis: 1.3-P-1 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Specialiojo transporto priemonės (vnt.), 2016 m.	0	1	Įgyvendintas 1.3.1v
1.3.1v Veiksmas	Specialiojo transporto priemonių, pritaikytų vežti neįgaliesiems įsigijimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> Baigtas įgyvendinti	X	X	X	X		Neįgalųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. skyrė 1 lengvąjį automobilį pritaikytą vežti neįgaliesiems.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	30.000	30.000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.4. Uždavinys	Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose)	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-4 Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės) (proc.), 2016 m.	35	35	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys; miestas ir kaimas; miestas) (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę)
						Produkto rodiklis: 1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-3 Renovuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-4 Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-5 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelių pervažose (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-6 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-7 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-8 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-9 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh / per metus), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-10 Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-11 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-12 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.4-P-13 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
1.4.1v Veiksmas	Šalčininkų miesto gyvenamojo rajono tarp Mokyklos ir Pramonės gatvių viešosios infrastruktūros sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. sausio mėn.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77.965	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	77.965	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	883.604	0				
1.4.2v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška pateikta 2016 m. gruodžio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	825.250	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	825.250	0				
1.4.3v Veiksmas	Kraštovaizdžio formavimas prie Šalčininkų tvenkinio	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. kovo mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71.826	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	407.014	0				
1.4.4v Veiksmas	Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos „Vilties“ skyriaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. rugsėjo mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	107.938	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	107.938	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.223.289	0				
1.4.5v Veiksmas	Baltosios Vokės daugiabužių gyvenamųjų namų kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Parengtas techninis projektas. Paraiška bus pateikta 2017 m. gegužės mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59.082	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	59.082	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	669.601	0				
1.4.6v Veiksmas	Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Rengiama techninė dokumentacija

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48.530	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	48.530	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	550.000	0				
1.4.7v Veiksmas	Širvintų meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	13.124	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	74.369	0				
1.4.8v Veiksmas	Širvintų sporto mokyklos vidaus patalpų sutvarkymas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	84.705	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	480.000	0				
1.4.9v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-929 skirtas finansavimas projektui įgyvendinti
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70.228	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	70.228	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	795.918	0				
1.4.10v Veiksmas	Kompleksinis Pabradės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Vilniaus gatvėje, sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2017-09-29
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88.663	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	88.663	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.004.847	0				
1.4.11v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionėlių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių, sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2017-03-31

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88.625	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	88.625	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.004.417	0				
1.4.12v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių, Pabradės, Švenčionių miestuose (kompleksiškai tvarkomų teritorijų ribose)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paraiškos pateikimo terminas – iki 2017-02-28 UAB „Vilniaus vandenys“ paraiškos pateikimo laikas – iki 2017-03-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	204.438	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	477.021	0				
			ES lėšos	681.459	0				
1.4.13v Veiksmas	Seimos parko ir skverų esančių Bažnyčios / Sodų ir Mokyklos gatvėse įkūrimas bei jungties tarp jų (Klevų alėjos ir dalies Fabriko gatvės) infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projektas bus įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2017-06
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76.903	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76.903	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	871.570	0				
1.4.14v Veiksmas	Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projektas bus įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2017-10
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31.500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	31.500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	357.000	0				
1.4.15v Veiksmas	Lentvario miesto susisiekimo infrastruktūros ties geležinkelio pervaža, automobilių tunelio statyba ir pėsčiųjų požeminės perėjės įrengimas, didinant gyventojų saugumą ir gyvenamosios aplinkos kokybę	2018-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Rengiamas Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	260.658	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	1.882.530	0				
			Kitos viešosios lėšos	781.974	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	9.673.309	0				
1.4.16v Veiksmas	Daugiafunkčių aikštelių prie Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2017-01-23 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2017-01-31 planuojamas projekto paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	74.053	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	74.053	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	839.266	0				
1.4.17v Veiksmas	Sporto salės statyba prie Lentvario pradinės mokyklos	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Su atsakingomis institucijomis diskutuojama apie finansavimo galimybes. Sprendimas dar nepriimtas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86.886	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	637.164	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.4.18v Veiksmas	Buvusios Lentvario bibliotekos patalpų pritaikymas Lentvario jaunimo centro veiklai(planu)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojama, kad projektas bus įtrauktas į regiono projektų sąrašą 2017-10
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	19.500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	19.500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	221.000	0				
1.4.19v Veiksmas	Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projekcinį pasiūlymą planuojama pateikti 2017 m. I ketv., projekto paraišką - 2017 m. spalio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64.402	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	64.402	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	729.894	0				
1.4.20v Veiksmas	Nemenčinės miesto laisvalaikio ir aktyvaus poilsio infrastruktūros sukūrimas (pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas)	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projekcinį pasiūlymą buvo planuojama pateikti 2016 m. Kad būtų užtikrintas projekto kompleksiskumas, būtina sujungti šį veiksmą su 1.4.21v veiksmu. Sujungus veiksmus, projekto projekcinį pasiūlymą planuojama pateikti 2017 I ketv., projekto paraišką - 2017 m. balandžio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	43.500	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	493.000	0				
1.4.21v Veiksmas	Vilniaus rajono Nemenčinės miesto sporto aikštyno, esančio A. Mickevičiaus gatvėje 20, Nemenčinės m., pritaikant bendruomenės poreikiams, įrengimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projekcinį pasiūlymą buvo planuojama pateikti 2016 m. Kad būtų užtikrintas projekto kompleksiskumas, būtina sujungti šį veiksmą su 1.4.20v veiksmu. Sujungus veiksmus, projekto projekcinį pasiūlymą planuojama pateikti 2017 I ketv., projekto paraišką - 2017 m. balandžio mėn.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	191.029	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	293.971	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	725.000	0				
1.4.22v Veiksmas	Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinio pastato statyba Nemenčinės mieste	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Įvykdyti sporto mokyklos administracinio pastato rangos darbų viešieji pirkimai. Sutartis su rangovu pasirašyta 2017-01. Darbus planuojama pradėti 2017 m. kovo mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	579.000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.4.23v Veiksmas	Biatlono šaudyklos statyba Nemenčinės mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> <u>Baigtas įgyvendinti</u>	X	X	X	X		Biatlono šaudyklos statybų darbai baigti, 2016 m. pastatas perduotas eksploatavimui. Įgyvendinus projektą įrengta biatlono šaudykla.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	317.170	312.658,55	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.4.24v Veiksmas	Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projekcinį pasiūlymą planuojama pateikti 2017 m. I ketv., projekto paraišką - 2017 m. spalio mėn., finansavimo sutartį sudaryti 2017 m. gruodžio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63.971	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	63.971	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	725.000	0				
1.4.25v Veiksmas	Kompleksinis Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekybos, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto projekcinį pasiūlymą planuojama pateikti 2017 m. I ketv., projekto paraišką - 2017 m. spalio mėn., finansavimo sutartį sudaryti 2017 m. gruodžio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63.971	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	63.971	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	725.000	0				
1.4.26v Veiksmas	Vievio miesto kompleksinė plėtra	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška pateikta 2017-01-31

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	73.271,38	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	73.271,38	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	830.409	0				
1.4.27v Veiksmas	Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2016-09-07 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2017-09-05 planuojamas projekto paraiškos pateikimas įgyvendinamajai institucijai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	115.042	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	115.042	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.303.809	0				
1.4.28v Veiksmas	Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos remontas, aplinkos tvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17.377	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	17.377	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	196.942	0				
1.4.29v Veiksmas	Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	91.227	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	91.227	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.033.902	0				
1.4.30v Veiksmas	Ugdymo erdvių įrengimas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	13.235	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	13.235	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	150.000	0				
1.4.31v Veiksmas	Širvintų miesto daugiabučių namų kiemų sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	7.316	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	7.316	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	82.909	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.4.32v Veiksmas	Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 2,655 km rekonstravimo darbai	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-01-30 pateikta paraiška
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	231.652	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	934.650,43	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.312.696	0				
1.4.33v Veiksmas	Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Planuojamas paraiškos teikimas 2017-05
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	212.335	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	304.000	0				
1.4.34v Veiksmas	Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato ugdymo infrastruktūros gerinimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Siūloma veiksmą išbraukti
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10.297	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10.297	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	116.696	0				
1.4.35v Veiksmas	Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2017-08-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93.735,88	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	531.170	0				
1.4.36v Veiksmas	Švenčionių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2017-08-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67.275	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	381.225	0				
1.4.37v Veiksmas	Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2017-08-30

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93.150	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	527.850	0				
1.4.38v Veiksmas	A. Mickevičiaus ir M. Balinskio gatvių atkarpų rekonstrukcija Šalčininkų mieste (0,4 km)	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. rugpjūčio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	110.756,71	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	627.621,34	0				
1.4.39v Veiksmas	Naujosios ir J. Sniadeckio gatvių atkarpų rekonstrukcija Jašiūnų miestelyje (1,6 km)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. kovo mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	159.973,70	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	906.517,66	0				
1.4.40v Veiksmas	Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas 2016-12-30 įtrauktas į regiono projektų sąrašą, 2018-02-15 planuojamas projekto paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	257.348	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.458.308	0				
1.4.41v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Sanatorijos gatvėje tarp Dubijos ir Dvaro gatvių Abromiškėse, Elektrėnų sav.	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	28.500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	161.500	0				
1.4.42v Veiksmas	Gatvės nuo Abromiškių reabilitacinės ligoninės iki Vaikų skyriaus Abromiškėse, Elektrėnų sav., rekonstrukcija	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška teikiama 2017-06-30

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekstina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30.000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	170.000	0				
1.4.43v Veiksmas	Eismo saugos priemonių diegimas Rungos gatvėje Elektrėnų mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška teikiama 2017-07-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42.714	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	242.048	0				
1.4.44v Veiksmas	Rungos gatvės Elektrėnuose rekonstrukcija	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška teikiama 2017-06-30
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18.950	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	107.382	0				
1.4.45v Veiksmas	Vilniaus gatvės Vievio mieste rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška teikiama 2017-07-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	34.716,82	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	196.728	0				
1.4.46v Veiksmas	Naujos gatvės Nr. 1 tiesimas Elektrėnų mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška teikiama 2017-07-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37.500	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	212.500	0				
1.4.47v Veiksmas	Saulės gatvės Elektrėnuose rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Paraiška teikiama 2017-03-31
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45.000	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	255.000	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	8.887.237	314.959	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	6.907.894	30.000				
			Kitos viešosios lėšos	2.440.624	115.161				
			Privačios lėšos	526.230	0				
			ES lėšos	62.100.751	0				

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKĖITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyta grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotais išlaidais, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Elektrėnų savivaldybės administracija

Iš programos siūloma išbraukti 1.4.34v veiksmą „Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato ugdymo infrastruktūros gerinimas“, finansuojamą pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Išmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, kadangi priemonės finansavimo sąlygų aprašo projekte projektams atitiktis integruotai teritorijų vystymo programai nenumatyta ir pats projektas nesiseja su bendrai integruotoje teritorijų vystymo programoje įgyvendinamais veiksmais Elektrėnų mieste.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Įvertinus 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus, prašoma patikslinti Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planą, persikirstant 1.4.7 veiksmo ir 1.4.8 veiksmo lėšas, nekeičiant suplanuotos bendros ES dalies pagal 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“:

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

1. 2016 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-929 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ buvo skirtas finansavimas projektui „Kompleksinis Švenčionių m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionių gatvių sutvarkymas“. 2017 m. sausio 23 d. buvo pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-01-0002 „Kompleksinis Švenčionių m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionių gatvių sutvarkymas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-01-0002. Siūloma tikslinti finansavimo lėšų sumas 1.4.9v veiksmui „Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionių gatvių, sutvarkymas“.

2. Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyrius 2017 m. sausio 6 d. raštu Nr. 51/ID-13 „Dėl papildomo siūlymo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, ūmonių valdymo tobulinimas“ informavo Švenčionių rajono savivaldybės administraciją apie galimybę savivaldybių vykdomosioms institucijoms pateikti projektinius pasiūlymus Vilniaus regiono plėtros tarybai. 2017 metų sausio mėn. Švenčionių rajono savivaldybės administracija pateikė du naujus projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ bei „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“. Siūloma vietoj 1.4.12v veiksmo įrašyti du naujus veiksmus, susijusius su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir sistemos efektyvumo padidinimu Švenčionių rajono savivaldybėje.

Trakų rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

1. Siūloma sujungti veiksmus 1.4.20v ir 1.4.21v į naują veiksmą „Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, esančio A. Mickevičiaus g. 20 sutvarkymas, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“. Dėl užsėtusių projektavimo darbų veiksmo įgyvendinimo laikotarpį nustatyti 2017-2020 m. Įvykdžius sporto aikštyno įrengimo darbų viešuosius pirkimus paaiškėjo, kad veiksmui įgyvendinti bus panaudota mažiau lėšų, negu buvo planuojama, todėl lėšas prašoma perskirstyti veiksmams 1.4.19v, 1.4.24v ir 1.4.25v.
2. Siūloma tikslinti 1.4.22v veiksmą: patikslinti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį, nes dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų (vyko teismo procesas) rangos darbų sutartis buvo pasirašyta tik 2017 m. sausio mėn. Lentelę papildyti savivaldybės biudžeto lėšomis.
3. Siūloma tikslinti 1.4.19v veiksmą: patikslinti lėšų poreikį, perskirstant 1.4.21v lėšas.
4. Siūloma tikslinti 1.4.24v veiksmą: patikslinti lėšų poreikį, perskirstant 1.4.21v lėšas, patikslinti trumpą veiksmo aprašymą, išbraukiant žodžius „prie vienos iš mokyklų“, ir patikslinti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį.
5. Siūloma tikslinti 1.4.25v veiksmą: patikslinti lėšų poreikį, perskirstant 1.4.21v lėšas, patikslinti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį.

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas
