

**VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA**

_____ Nr. _____
(registracijos data) (registracijos numeris)

1. ITVP stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje nurodytų veiksmų pokyčiai:

Veiksmų pokyčių apžvalga	
Stiprybės	-
Silpnybės	-
Galimybės	-
Grėsmės	-

*Paskutinės programos įgyvendinimo informacijos vertinimo metu nepildoma.

2. ITVP veiksmų įgyvendinimas:

ITVP suplanuoti veiksmai		Baigti vykdyti ITVP veiksmai		Vykdomi ITVP veiksmai		Nepradėti vykdyti ITVP veiksmai						
Veiksmų skaičius	Numatytas finansavimas, Eur		Veiksmų skaičius	Panaudotas finansavimas, Eur		Veiksmų skaičius	Skirtas finansavimas, Eur		Veiksmų skaičius	Numatytas finansavimas, Eur		Veiksmų, kurie nepradėti įgyvendinti per 1 metus nuo ITVP suplanuotos veiksmo įgyvendinimo pradžios, skaičius
	Iš viso	ES ir VB* lėšos		Iš viso	ES ir VB* lėšos		Iš viso	ES ir VB* lėšos		Iš viso	ES ir VB* lėšos	
Tikslas:												

1. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves.												
1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas.												
15	198 393 098,41	58 384 524,87	4	12 949 402,7 3	12 863 326,95	11	183 817 291,80	41 879 370,08	-	-	-	-
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio įvertinimas:	<p>Pagal 1.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 10 veiksmų:</p> <p>1.1.1v „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>1.1.2v „Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>1.1.3v „Šeškinės komplekso prieigų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui (teritorijos kompleksinis sutvarkymas)“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>1.1.4v „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-15);</p> <p>1.1.6v „Stoties aikštės rekonstrukcija įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>1.1.7v „Keistuolių teatro modernizavimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>1.1.9v „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>1.1.10v „Valstybinio jaunimo teatro modernizavimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>1.1.12v „Vilniaus kongresų rūmų (Vilniaus g. 6) modernizavimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>1.1.14v „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-01);</p> <p>1.1.15v „Valstybinio Sapiėgų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis).</p> <p>Grėsmės 1.2 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra.</p>											
1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves.												
9	34 396 0 46,01	28 996 464,32	2	2 868 224,60	2 633 9 36,12	7	28 688 0 68,99	23 680 742,07	-	-	-	-

Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:	<p>Pagal 1.2. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 7 veiksmai:</p> <p>1.2.1v „Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-04-14);</p> <p>1.2.2v „Istorinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato, Pylimo g. 4, Vilnius, aktualizavimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-05-31);</p> <p>1.2.3v „Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>1.2.4v „Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinis mokėjimo prašymas užregistruotas 2024-01-02);</p> <p>1.2.5v „Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>1.2.8v „Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>1.2.9v „Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g.“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-22).</p> <p>Grėsmės 1.2 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra.</p>											
Tikslas: 2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiskai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.												
2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje.												
17	68 781 4 65,68	33 904 827,74	8	31 844 229,9 7	19 012 980,38	9	40 481 3 82,84	17 259 469,84	-	-	-	-
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:	<p>Pagal 2.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 10 veiksmų:</p> <p>2.1.1v „Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>2.1.2v „Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>2.1.4v „Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g.“ (veiksmas įgyvendinamas, užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas 2024-03-29);</p> <p>2.1.10v „Misionierių sodų atkūrimas“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p>											

			<p>2.1.12v „Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g.“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-01-23);</p> <p>2.1.14v „Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-05-31);</p> <p>2.1.15v „Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>2.1.16v „Pėsčiųjų dviračių tilto per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) įrengimas ir viešosios erdvės sutvarkymas“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>2.1.17v „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31).</p> <p>Grėsmės 2.1 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra.</p>										
2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą.													
26	42 113 0 91,19	31 294 584,84	22	20 998 797,5 4	16 402 155,05	4	21 319 1 76,63	15 066 761,29	-	-	-	-	
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:			<p>Pagal 2.2. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 4 veiksmi:</p> <p>2.2.21v „Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 ir jo prieigų sutvarkymas“ (savivaldybė suplanavusi įgyvendinti veiksmą nuosavomis lėšomis);</p> <p>2.2.22v „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>2.2.23v „Vilniaus miesto savivaldybės neformalųji švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-07-31);</p> <p>2.2.24v „Lietuvos aklųjų bibliotekos (Skroblų g. 20) modernizavimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-05-31).</p> <p>Grėsmės 2.2 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra.</p>										
2.3. Uždavinys: Skatinti darnų judumą, mažinant triukšmą ir taršos šaltinius, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą.													
12	159 9 24 77 3,09	137 0 00 30 0,99	8	117 5 12 43 7,91	101 5 03 33 1,46	4	41 85 3 041, 13	35 497 248,13	-	-	-	-	
Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:			<p>Pagal 2.3. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 4 veiksmi:</p> <p>2.3.5v „Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas“ (veiksmas įgyvendinamas, galutinis mokėjimo prašymas užregistruotas 2024-03-21);</p>										

	<p>2.3.7v „Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-25);</p> <p>2.3.8v „Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-25);</p> <p>2.3.12v „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-02-05).</p> <p>Grėsmės 2.3 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra.</p>
--	--

* ES lėšos – Europos Sąjungos fondų lėšos; VB lėšos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

3. ITVP priemonių, kurios ITVP nedetalizuotos iki veiksmų, (toliau – nedetalizuotos priemonės) įgyvendinimas:

ITVP suplanuotų nedetalizuotų priemonių skaičius	Baigtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius	Vykdomų nedetalizuotų priemonių skaičius	Nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius
Tikslas:			
1. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves.			
1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas.			
1	1	-	-
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 1.1 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra.		
1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves.			
-	-	-	-
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 1.2 uždavinį nedetalizuotų priemonių nėra suplanuota vykdyti.		
Tikslas:			
2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiskai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.			
2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje.			

-	-	-	-
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 2.1 uždavinį nedetalizuotų priemonių nėra suplanuota vykdyti.		
2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą.			
6	3	2	-
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 2.2 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra.		
2.3. Uždavinys: Skatinti darnų judumą, mažinant triukšmo ir taršos šaltinius, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą.			
1	-	1	-
Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:	Pagal 2.3 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra.		

4. ITVP rodiklių reikšmių pasiekimas:

Rodiklių pavadinimai	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos	Siektina reikšmė 2023 m.	Pasiekta reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos	Galimybių pasiekti rodiklio reikšmes 2023 m. įvertinimas
Tikslas: 1. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves.					
Efekto rodikliai:					
Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje, procentais	79,8	83	83	83	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Rezultato rodikliai:					
Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse,	24 455	29 000	29 000	35 632	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.

meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje					
Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidutiniškai per metus)	0	16 000	16 000	0	Savivaldybės pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad siekiamas programos rezultato rodiklis nėra žinomas dėl lankytojų aktualių duomenų trūkumo.
Uždavinys: 1.1. Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas.					
Produkto rodikliai:					
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km (P.B.214)	0	3,0	3,0	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas įgyvendinus savivaldybės lėšomis įgyvendinti suplanuotus veiksmus 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v.
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m (P.B.239)	0	159 873,46	159 873,46	16 145,07	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas įgyvendinus savivaldybės lėšomis įgyvendinti suplanuotus veiksmus 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v.

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m (P.B.238)	0	774 060	774 060	22 022	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas įgyvendinus savivaldybės lėšomis įgyvendinti suplanuotus veiksmus 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.6v, 1.1.15v.
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (P.N.304)	0	8	8	4	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas įgyvendinus 1.1.7v, 1.1.9v, 1.1.10v, 1.1.12v veiksmus.
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius (P.S.342)	0	5	5	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas įgyvendinus savivaldybės lėšomis įgyvendinti suplanuotus veiksmus 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v.
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0	3	3	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas įgyvendinus savivaldybės lėšomis įgyvendinti suplanuotus veiksmus 1.1.1v, 1.1.2v, 1.1.3v.
Uždavinys: 1.2. Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves.					
Produkto rodikliai:					
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha (R.N.091)	0	7	7	7	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (P.S.338)	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo	0	45 584	45 584	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti 1.2.2v, 1.2.3v veiksmus.

objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus (P.B.209)					
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m (P.S.238)	0	388 999,71	388 999,71	146 075	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti veiksmus 1.2.4v, 1.2.5 ir savivaldybės biudžeto lėšomis planuojamą įgyvendinti 1.2.8v veiksmą.
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. (P.S.335)	0	2	2	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti 1.2.2v, 1.2.3 veiksmus.
Tikslas: 2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.					
Efeko rodikliai:					
Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.)	79,8	94,0	94,0	95,8	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Rezultato rodikliai:					
Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse teritorijose) (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų)	0	9 000	9 000	17 265	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Jaunimo skaičius 1000 gyventojų	207,8	232	232	146,12	Suplanuota rodiklio reikšmė nepasiekta. Rodiklio reikšmės pasiekimui įtaką galėjo turėti praėjusi Covid-19 pandemija šalyje, taip pat gerėjančios

(tikslinių teritorijų ribose)					sąlygos įsikurti jaunimui kituose miestuose, regionuose.
Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus)	200,6	250,0	250,0	191	Suplanuota rodiklio reikšmė nepasiekta. Rodiklio reikšmės pasiekimui įtaką galėjo turėti praėjusi Covid-19 pandemija šalyje.
Uždavinys: 2.1. Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje.					
Produkto rodikliai:					
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km. (P.B.214)	0	3,05	3,05	2,60	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.1v ir savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinti suplanuotą veiksmą 2.1.2v.
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km (P.N.508)	0	0,77	0,77	1	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais (P.N.050)	0	1 742	1 742	1 742	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (P.N.051)	0	22 751	22 751	22 751	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų	0	1 833	1 833	1 833	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.

surinkimo tinklais (P.N.053)					
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km (P.S.333)	0	18,77	18,77	18,77	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai (P.B.238)	0	475 871,57	475 871,57	176 724,13	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti veiksmus 2.1.4v, 2.1.17v ir savivaldybės biudžeto lėšomis planuojamus įgyvendinti 2.1.10v, 2.1.15v, 2.1.16v veiksmus.
Uždavinys: 2.2. Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą					
Produkto rodikliai:					
Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius	0	1	1	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinti planuojamą 2.2.21 veiksmą.
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (P.B.235)	0	21 030	21 030	18 778	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti 2.2.23v veiksmą.
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus	0	1 319 000	1 319 000	434 000	Savivaldybės pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad produkto rodiklis bus pasiektas 2024 m. įgyvendinus 2.2.23v veiksmą.
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos (P.S.380)	0	630	630	630	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos	0	8 100	8 100	0	Savivaldybė elektroniniu paštu pateikė atsakymą, kad priemonė įgyvendinta 2022 m. (priemonės

vartojimo efektyvumo klasei, skaičius					įgyvendinimui skirtas 2.2.1v veiksmas), taip pat, kad projekto sutarties rodikliuose nebuvo įtrauktas šis rodiklis, todėl nėra kaip jo ir įvertinti.
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus (P.S.329)	0	34 877	34 877	55 809,78	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai (P.B.238)	0	103 290,69	103 290,69	96 103,69	Savivaldybės pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad produkto rodiklis gali būti pasiektas 2024 m. įgyvendinus savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinti planuojamą 2.2.21v veiksmą.
Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės, skaičius (P.N.743)	0	36	36	36	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (P.S.361)	0	2	2	2	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą (R.N.403)	0	230	230	230	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių	0	206	206	206	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.

paslaugų gavėjams (R.N.404)					
BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius	0	800	800	1 224	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	0	2	2	25	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, vnt. (P.N.304)	0	1	1	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti veiksmą 2.2.24v.
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km	0	26,5	26,5	22,79	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti šiuos veiksmus nedetalizuotą priemonę „Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, didinant jų efektyvumą“.
Uždavinys: 2.3. Skatinti darnų judumą, mažinant triukšmo ir taršos šaltinius, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą					
Produkto rodikliai:					
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (P.S.323)	0	3	3	3	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (P.S.325)	0	41	41	41	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius (P.S.324)	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės, vnt. (P.N.509)	0	10	10	10	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.

Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km) (P.S.322)	0	2,75	2,75	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti 2.3.5v veiksmą.
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu	0	68 000	68 000	60 248	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti į veiksmus nedetalizuotą priemonę „Modernizuoti gatvių apšvietimą, skatinant energijos taupymą (dalis Vilniaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projekto)“.
Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinklo ilgis, km (P.B.213)	0	5,16	5,16	5,16	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemonės, vnt. (P.N.817)	0	176	176	176	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Įsigyti gatvių valymo įrengimai, vnt. (P.S.339)	0	10	10	10	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha (P.S.328)	0	2 404,6	2 404,6	2 551,10	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Parengti darnaus judumo mieste planai, skaičius (P.N.507)	0	1	1	1	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.
Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės	0	2	2	2	Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta.

gerinimą kampanijos (P.N.098)					
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (P.S.321)	0	0,59	0,59	0	Numatoma, kad suplanuotas rodiklis gali būti pasiektas baigus įgyvendinti 2.3.5v veiksmą.

5. Išvada ir jos pagrindimas:

- ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;
- ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų, tačiau nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;
- ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas, tačiau nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių;
- ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas ir nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių.

6. Siūlymai dėl ITVP įgyvendinimo tobulinimo:

Atsižvelgiant į savivaldybės pateiktą informaciją, kad 2 tikslo 2.2. uždavinio priemone „2.1. Skatinti tikslinių teritorijų daugiaaukščių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimą: 128 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija šiaurinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių) ir 18 daugiabučių etaloniniame gyvenamojo rajono kvartale (Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje); 240 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija pietinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių)“ jau įgyvendinta, o projekto sutarties rodikliuose nebuvo įtrauktas rodiklis „Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius“ ir nėra kaip jo įvertinti, siūloma rodiklį „Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius“ išbraukti iš programos.

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus
vyriausioji specialistė
Jūratė Žygienė

(parašas)